

ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL INMEDIATAS			FEB	MARZO				ABRIL			
	Responsable	Estatus	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	Ampliación de radares de velocidad	SSC / SEMOVI	En proceso	Pruebas pre-operativas	Adquisición materiales			Entrega proveedor			
2	Cierre de más vías de acceso controlado	SSC / SEMOVI	En proceso				Firma convenio	Adquisición de materiales	Entrega materiales		
3	Infracciones a conductores de MB	SSC / SEMOVI / MB	Implementado	Implementado 18 de enero							
4	Infracciones a conductores de STE	SSC / SEMOVI / STE	En proceso	Revisión alcances	Validación de sistema	Pruebas preoperativas		Puesta en marcha			
5	Infracciones a conductores de RTP	SSC / SEMOVI / RTP	En planeación		Revisión de alcances	Pruebas preoperativas		Puesta en marcha			
6	Infracciones a conductores que invadan carriles de MB	SSC / SEMOVI / MB	Implementado	Anuncio	Implementado febrero						
7	Campaña de comunicación: Mírame, Protégeme	SEMOVI	En proceso	Toma de fotografías y convocatoria	Grupos focales - publicación	Monitoreo y ajustes por segmentación de grupos y necesidades	Definición de nuevos materiales y formatos	Producción de nuevos materiales			
8	Modificaciones Ley de Movilidad	SEMOVI	En proceso	Envío a CEJUR	Envío a Congreso CDMX		Discusión por parte del Congreso (hasta 30 días)			Publicación Reforma Ley de Movilidad	
9	Señalética de CETRAM	SEMOVI	En proceso	Revisión final de Manual	Presentación Manual de CETRAMS						
10	Programa de grúas en ciclovías	SSC	Implementado	Implementado 6 grúas (Febrero)							
11	Peritos de hechos de tránsito en SEMOVI	SEMOVI / SSC	En proceso	Confirmación de fechas de inicio de capacitación de peritos	Revisión convenio de colaboración						